

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO DE AMIXTLÁN, PUEBLA.

DEPARTAMENTO: PRESIDENCIA MUNICIPAL

NO. OFICIO: DOP-AMIX-PM/2025/153

Amixtlán, Pue., 15 de OCTUBRE de 2025.

Asunto: **SRFT 3 ER TRIMESTRE 2025**

CARLOS MARTINEZ AMADOR
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Tercer Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

PROFA. BLANCA ESTELA JUAREZ BECERRA

PRESIDENTA MUNICIPAL DE AMIXTLÁN, PUEBLA.

Archivo, Control de Gestión.

Av. 16 de septiembre S/N Col. Centro,
Amixtlán, Puebla

ayuntamientoamixtlan24.27@gmail.com

Nombre del municipio
AMIXTLÁN



MUNICIPIO DE AMIXTLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	AUN NO SE SUBE PROYECTOS EN LA PLATAFORMA CON RESPECTO AL RUBRO DE OTROS PROYECTOS
	2do. Trimestre	20.00	1	5	0.00	0	8	AUN NO SE SUBE PROYECTOS EN LA PLATAFORMA CON RESPECTO AL RUBRO DE OTROS PROYECTOS
	3er. Trimestre	7.69	1	13	5.56	1	18	SE HAN REGISTRADO 1 PROYECTOS
	4to. Trimestre	7.69	1	13			0	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	AUN NO SE SUBE PROYECTOS EN LA PLATAFORMA CON RESPECTO AL RUBRO DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA
	2do. Trimestre	40.00	2	5	87.50	7	8	SE HAN REGISTRADO 7 PROYECTOS
	3er. Trimestre	53.85	7	13	72.22	13	18	SE HAN REGISTRADO 13 PROYECTOS
	4to. Trimestre	53.85	7	13			0	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	AUN NO SE SUBE PROYECTOS EN LA PLATAFORMA CON RESPECTO AL RUBRO DE PROYECTOS DE CONTRIBUCION COMPLEMENTARIA
	2do. Trimestre	40.00	2	5	12.50	1	8	SE HAN REGISTRADO 1 PROYECTOS
	3er. Trimestre	8.46	5	13	22.22	4	18	SE HAN REGISTRADO 4 PROYECTOS
	4to. Trimestre	8.46	5	13			0	



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
 AMIXTLÁN, PUE
 2024-2027



MUNICIPIO DE AMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
3 ER TRIMESTRE 2025
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAIS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250202531955	17840	25315/FAISMUN/A MIX	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA	AMIXTLAN	\$ 1,971,594.13	\$ 1,971,672.50	\$ 1,971,672.50	\$ 1,971,672.50	\$ 1,971,672.50	\$ 1,971,672.50	100%	100.00%	66/ PZA	OBRA TERMINADA
PUE250202531958	19093	25315/FAISMUN/A MIX	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA	CUAUTOTOLA	\$ 205,491.13	\$ 205,438.69	\$ 205,438.69	\$ 205,438.69	\$ 205,438.69	\$ 205,438.69	100%	100.00%	8/PZA	OBRA TERMINADA
PUE250202531957	19793	25315/FAISMUN/A MIX	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MIRASOL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA	MIRASOL	\$ 175,371.60	\$ 175,345.32	\$ 175,345.32	\$ 175,345.32	\$ 175,345.32	\$ 175,345.32	100%	100.00%	8 /PZA	OBRA TERMINADA
PUE250202531959	27809	25311/FAISMUN/A MIX	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN EL BARRIO DE GUADALUPANA DE LA COMUNIDAD DE AMIXTLAN PUEBLA	AMIXTLAN	829591.62	827,010.83	827,010.83	827,010.83	827,010.83	827,010.83	100%	100.00%	202.23 ml	OBRA TERMINADA
PUE250202540815	40255	25314/FAISMUN/A MIX	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TERRACERIA TIPO D QUE VA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMIXTLAN A LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL, DEL KM 0+000.00 AL 3+200.00	AMIXTLAN	\$ 1,489,757.38	\$ 1,489,757.38	\$ 1,489,757.38	\$ 1,489,757.38	\$ 1,489,757.38	\$ 1,489,757.38	100%	100.00%	3840 m3	OBRA TERMINADA
PUE250202531956	42834	25316/FAISMUN/A MIX	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TERRACERIA TIPO D QUE VA DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL HACIA EL PANTEON	OCOTAL	\$ 830,138.76	825,696.68	825,696.68	825,696.68	825,696.68	825,696.68	100%	100.00%	1404.00 m3	OBRA TERMINADA
PUE250202540816	50364	N/A	REHABILITACION DE IMAGEN URBANA Y CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO Y CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMIXTLAN PUEBLA	AMIXTLAN	\$ 1,616,771.62	\$ 1,616,771.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	0.00%	OBRA A UN NO INICIADA
PUE250302580367	54771	25315/FAISMUN/A MIX	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA	SANTA CRUZ	\$ 104,466.50	\$ 108,938.28	\$ 108,938.28	\$ 108,938.28	\$ 108,938.28	\$ 108,938.28	100%	100.00%	6 / PZAS	OBRA TERMINADA
PUE250302580368	60480	N/A	PAVIMENTACION ARTESANAL EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE MIRASOL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLAN PUEBLA	AMIXTLAN	\$ 774,176.15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100%	0.00%	0	OBRA A UN NO INICIADA


PRESIDENTE MUNICIPAL
AMIXTLAN, PUE.
2024-2027



MUNICIPIO DE AMIXTLAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
3 ER TRIMESTRE 2025
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAI	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302580362	79875	25303/FAISMUN/A MIX	MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE MIRASOL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA	AMIXTLAN	\$ 551,587.48	\$ 699,267.72	\$ 699,267.72	\$ 209,780.32	\$ 209,780.32	\$ 209,780.32	65.00%	30.00%	159.30 M2	OBRA EN PROCESO
PUE250302580365	86354	25304/FAISMUN/A MIX	CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE ACCESO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO DE LA COMUNIDAD DE CUAUTOTOLA DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA	CUAUTOTOLA	\$ 478,959.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	12%	0.00%	70/ M2	OBRA EN PROCESO
PUE250302580364	95759	25319/FAISMUN/A MIX	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE TINACOS DE 1100 LTS EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL, DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA	OCOTAL	\$ 126,722.30	\$ 126,362.42	\$ 126,362.42	\$ 126,362.42	\$ 126,362.42	\$ 126,362.42	100%	100.00%	16 / PZAS	OBRA TERMINADA
PUE250302580366	96314	25319/FAISMUN/A MIX	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE TINACOS DE 1100 LTS EN LA LOCALIDAD DE MIRASOL, DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA	MIRASOL	\$ 182,163.31	\$ 181,645.98	\$ 181,645.98	\$ 181,645.98	\$ 181,645.98	\$ 181,645.98	100%	100.00%	23 / PZAS	OBRA TERMINADA
PUE250302580369	96334	25319/FAISMUN/A MIX	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE TINACOS DE 1100 LTS EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLAN, DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA	AMIXTLAN	\$ 451,448.24	\$ 513,347.33	\$ 513,347.33	\$ 513,347.33	\$ 513,347.33	\$ 513,347.33	100%	100.00%	65 / PZAS	OBRA TERMINADA
PUE250302595706	107921	25319/FAISMUN/A MIX	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE TINACOS DE 1100 LTS EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLA DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA	CUAUTOTOLA	\$ 1,045,459.06	\$ 1,042,489.96	\$ 1,042,489.96	\$ 1,042,489.96	\$ 1,042,489.96	\$ 1,042,489.96	100%	100.00%	132 / PZAS	OBRA TERMINADA
PUE250302595706	577	25319/FAISMUN/A MIX	SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS, INGENIERIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE DESARROLLO URBANO Y DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	CUAUTOTOLA	\$ 433,144.00	\$ 433,144.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0.00%	0	OBRA A UN NO INICIADA

\$ 10,833,498.63 \$ 9,783,744.70 \$ 8,166,973.08 \$ 7,677,485.68 \$ 7,677,485.68 \$ 7,677,485.68
FORTAMUN 2025

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE250302603276	N/A	25208/FORTAMUN/A	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON PINTURA E INVENTARIO EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA	AMIXTLAN, CUAUTOTOLA, OCOTAL, SANTA CRUZ Y MIRASOL	581,519.46	578,824.46	578,824.46	380,267.40	380,267.40	380,267.40	70.00%	65.70%	1612.67 M2	OBRA EN PROCESO
					581,519.46	578,824.46	578,824.46	380,267.40	380,267.40	380,267.40				

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AMIXTLAN, PUE
2024-2027

Ejercicio del Gasto

Tercer Trimestre 2025

TIPO_REGISTRO	OCIO	TRIMESTRE	ENTIDAD_FEDERATIVA	MUNICIPIO	OCIO_JIC	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA_PRESUPUESTARIO	TIPO_RECURSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION EJECUTORA	RENDIMIENTO	RENTERO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	PUEBLA GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	DEVENGADO	ENCARGADO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)	ESTATUS		
1-Programa presupuestario	2025	3	21	Puebla	14	Amixtlán	205	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Amixtlán	1,513.86	0									Validado		
2-Partida generica	2025	3	21	Puebla	14	Amixtlán	205	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Amixtlán		Gasto corriente	441	Apoyos sociales a personas	0.00	4,543,119.71	4,130,340.47	4,130,340.47	4,130,340.47	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CALENTADORES SOLARES	Validado		
2-Partida generica	2025	3	21	Puebla	14	Amixtlán	205	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Amixtlán		Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	200,000.00	699,267.72	699,267.72	209,780.32	209,780.32	209,780.32	209,780.32	OBRAS REFERENTE A CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CON ADOSQUIN Y MURO DE CONTENCIÓN	Validado
2-Partida generica	2025	3	21	Puebla	14	Amixtlán	205	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Amixtlán		Gasto de Inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	3,536,000.00	3,537,513.86	2,994,830.42	827,010.83	827,010.83	827,010.83	827,010.83	OBRAS REFERENTE A OBRAS DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA Y RED ELECTRICA	Validado
2-Partida generica	2025	3	21	Puebla	14	Amixtlán	205	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Amixtlán		Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	5,133,000.00	3,290,612.57	3,150,000.00	2,315,454.06	2,315,454.06	2,315,454.06	2,315,454.06	OBRAS REFERENTE A APERTURAS DE CAMINOS Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	Validado
2-Partida generica	2025	3	21	Puebla	14	Amixtlán	205	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Amixtlán		Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	5,200,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRAS REFERENTE A REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DE ACCESO A LA ESCUELA, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON PINTURA, IMPERMEABILIZACION Y MOVILIARIO ESCOLAR EN DIFERENTES ESCUELAS, REHABILITACION DE IMAGEN URBANA, MURO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	Validado
2-Partida generica	2025	3	21	Puebla	14	Amixtlán	205	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Amixtlán		Gasto corriente	332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	430,893.00	430,893.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE DESARROLLO URBANO, Y DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Validado
1-Programa presupuestario	2025	3	21	Puebla	14	Amixtlán	205	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Amixtlán	0.00	0									Validado		
2-Partida generica	2025	3	21	Puebla	14	Amixtlán	205	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Amixtlán		Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	180,000.00	530,217.32	530,217.32	530,217.32	530,217.32	530,217.32	530,217.32	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A BASE DE PINTURA EN GUARNICIONES EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMIXTLAN	Validado
2-Partida generica	2025	3	21	Puebla	14	Amixtlán	205	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Amixtlán		Gasto de Inversión	612	Edificación no habitacional	251,288.68	910,484.72	910,484.72	910,484.72	910,484.72	910,484.72	910,484.72	OBRAS REFERENTE AL DESAMANTELLAMIENTO DEL MERCADO DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA	Validado
2-Partida generica	2025	3	21	Puebla	14	Amixtlán	205	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio de Amixtlán		Gasto de Inversión	624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	241,680.00	241,680.00	241,680.00	241,680.00	241,680.00	241,680.00	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	Validado



Indicadores

Tercer Trimestre 2025

Ciclo	Período	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2025	3	3	Puebla	Amixtlán	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199523	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	38.46154	38.46154	{just1:(ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:lidiagarri dom,fecha:15/10/25)}	22.22222	173.08	Validado
2025	3	3	Puebla	Amixtlán	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	53.84615	53.84615	{just1:(ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:lidiagarri dom,fecha:15/10/25)}	72.22222	134.13	Validado
2025	3	3	Puebla	Amixtlán	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	7.69231	7.69231	{just1:(ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:lidiagarri dom,fecha:15/10/25)}	5.55556	138.46	Validado
2025	3	3	Puebla	Amixtlán	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	74.99999	74.99999	{just1:(ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:lidiagarri dom,fecha:19/10/25)}	67.05863	89.41	Validado
2025	3	3	Puebla	Amixtlán	33	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	200327	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	74.99999	74.99999	{just1:(ciclo:2025,trim:3,just:Otras causas,usuario:lidiagarri dom,fecha:15/10/25)}	74.99999	100	Validado

Destino del Gasto

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RA NO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	CLASIFICACIÓN	MUNICIPIO RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO PROGRAMA	CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	PROYECTO	MATERIALES	HERRAMIENTAS	BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBERO	PAGADO	FLUJO
2025	3	PUE25030261276	33	1005-FORTANUM	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON PINTURA E IMPERMEABILIZANTE EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE AMITITÁN, PUEBLA	Puebla	14	Amititán	Amititán	Programa de Educación	Municipio Amititán	25200/FORTA MUNA MIX	0	0	0	4812	Metros Cuadrados	1612.67	04/08/2025	04/08/2025	578,824.46	380,267.40	380,267.40	380,267.40	Validado / Registrado avances
2025	3	PUE250202511956	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TERRACERA TIPO "D" QUE VA DE LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL HACI EL PANTEON - 42834	Puebla	14	Amititán	El Ocotal	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Municipio Amititán	42834	204	227	431	Metros Cuadrados	142	20/06/2025	20/06/2025	825,696.68	825,696.68	825,696.68	825,696.68	Validado avances	
2025	3	PUE250202511957	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE MIRASOL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMITITÁN PUEBLA - 19793	Puebla	14	Amititán	Mirasol	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Municipio Amititán	19793	17	13	30	Piezas	8	19/05/2025	19/06/2025	175,345.32	175,345.32	175,345.32	175,345.32	Validado avances	
2025	3	PUE250302580362	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE MIRASOL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMITITÁN PUEBLA - 79875	Puebla	14	Amititán	Santa Cruz	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Municipio Amititán	79875	264	216	480	Metros cúbicos	159.3	25/09/2025	25/09/2025	551587.48	699,267.72	699,267.72	209,780.32	209,780.32	Validado avances
2025	3	PUE250202540816	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN DE IMAGEN URBANA Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO Y CALLE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMITITÁN PUEBLA - 50364	Puebla	14	Amititán	Amititán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Municipio Amititán	50364	2648	2163	4809	Piezas	1	01/07/2025	30/09/2025	808358.08	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	PUE250202511958	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMITITÁN PUEBLA - 13093	Puebla	14	Amititán	Cuatotola	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Municipio Amititán	13093	24	16	40	Piezas	8	19/05/2025	19/06/2025	205,438.69	205,438.69	205,438.69	205,438.69	205,438.69	Validado avances
2025	3	PUE250302595706	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	SERVICIOS PROFESIONALES TÉCNICOS, INGENIERIA PARA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE DESARROLLO URBANO Y DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - 577	Puebla	14	Amititán	Amititán	Gastos Indirectos	Municipio Amititán	577-GI	0	0	0	PROYECTO SI	7	01/09/2025	01/10/2025	433,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	PUE250302580368	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PAVIMENTACIÓN ARTESANAL EN LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE MIRASOL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMITITÁN PUEBLA - 60480	Puebla	14	Amititán	Mirasol	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Municipio Amititán	60480	253	227	480	Metros Cuadrados	529.45	07/07/2025	07/09/2025	774176.15	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	PUE250302580365	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE ANADOR PEATONAL DE ACCESO A LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL AVILA CAMACHO DE LA COMUNIDAD DE CUAUTOTOLA DEL MUNICIPIO DE AMITITÁN PUEBLA - 86354	Puebla	14	Amititán	Cuatotola	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Municipio Amititán	86354	942	543	1485	Metros Cuadrados	570	01/09/2025	30/09/2025	478959.35	0.00	0.00	0.00	0.00	Validado avances
2025	3	PUE250202511959	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN EL BARRIO DE GUADALUPANA DE LA COMUNIDAD DE AMITITÁN PUEBLA - 2738	Puebla	14	Amititán	Amititán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Municipio Amititán	2738	30	24	54	Metros lineales	202.23	20/06/2025	20/06/2025	829391.62	827,010.83	827,010.83	827,010.83	827,010.83	Validado avances
2025	3	PUE250202540815	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TERRACERA TIPO D QUE VA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMITITÁN A LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL, DEL KM 0+000.00 AL 3+200.00 - 4025	Puebla	14	Amititán	Catachamin	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Municipio Amititán	40255	2270	2542	4812	Metros cúbicos	3840	14/06/2025	15/07/2025	1494596.37	1,489,757.38	1,489,757.38	1,489,757.38	1,489,757.38	Validado avances
2025	3	PUE250302580363	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE 1100 LTS. EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLA DEL MUNICIPIO DE AMITITÁN PUEBLA - 107923	Puebla	14	Amititán	Cuatotola	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Municipio Amititán	107923	363	297	660	Piezas	132	15/09/2025	15/10/2025	1045459.06	1,042,489.96	1,042,489.96	1,042,489.96	1,042,489.96	Validado avances
2025	3	PUE250302580364	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE 1100 LTS. EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTAL DEL MUNICIPIO DE AMITITÁN PUEBLA - 95759	Puebla	14	Amititán	El Ocotal	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Municipio Amititán	95759	45	35	80	Piezas	16	08/09/2025	09/10/2025	126722.3	126,362.42	126,362.42	126,362.42	126,362.42	Validado avances
2025	3	PUE250302580366	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE 1100 LTS. EN LA LOCALIDAD DE MIRASOL DEL MUNICIPIO DE AMITITÁN PUEBLA - 96314	Puebla	14	Amititán	Mirasol	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Municipio Amititán	96314	64	51	115	Piezas	23	15/09/2025	16/10/2025	182163.31	181,645.98	181,645.98	181,645.98	181,645.98	Validado avances
2025	3	PUE250302580367	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMITITÁN PUEBLA - 54771	Puebla	14	Amititán	Santa Cruz	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Municipio Amititán	54771	8	7	15	Piezas	6	20/06/2025	19/07/2025	104666.5	108,938.28	108,938.28	108,938.28	108,938.28	Validado avances
2025	3	PUE250302580369	33	1004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE TANQUES DE 1100 LTS. EN LA LOCALIDAD DE AMITITÁN DEL MUNICIPIO DE AMITITÁN PUEBLA - 96334	Puebla	14	Amititán	Amititán	Proyecto de Inversión Infraestructura Social	Municipio Amititán	96334	157	128	285	Piezas	65	15/09/2025	16/10/2025	451448.24	513,347.33	513,347.33	513,347.33	513,347.33	Validado avances



Destino del Gasto

Tercer Trimestre 2025

CICLO	TRIMESTRE	PODO	ALMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	D. JUO. INICI O. RES PONDIBLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_ECONOMICA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTOS_GLOBALES_APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEBIDO	PAGADO	FLUJO
2025	3	PUE250302531955	33	004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE DEPÓSITOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AMITLÁN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AMITLÁN PUEBLA - 17860	Puebla	14	Amitlán	Amitlán	Proyecto de inversión de Infraestructura Social		Municipio de Amitlán	17860	174	116	290	Piezas	66	16/06/2025	16/07/2025	1695747.95	1,971,672.50	1,971,672.50	1,971,672.50	1,971,672.50	1,971,672.50	Validado avances



Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recu	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa prier	Programa For	Institución Eje	Rendimiento	Reaseguro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(N	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	14	1	2025	2	33 1		4 FAIS Municipi		1	1513.86	0												
		2										1	332	430893	430893	400000	0	0	0	0			ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE DESARROLLO URBANO, Y DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
		2										2	614	200000	699267.72	699267.72	209780.32	209780.32	209780.32	209780.32			OBRAS REFERENTE A CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON ADQUIN Y MURO DE CONTENCIÓN
		2										2	615	5133000	3290612.57	3150000	2315454.06	2315454.06	2315454.06	2315454.06			OBRAS REFERENTE A APERTURAS DE CAMINOS Y MAINTENIMIENTO DE CAMINOS
		2																					OBRAS REFERENTE A REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE ANDADOR
		2										2	612	5200000	2000000	1500000	0	0	0	0			EDUCATIVA CON PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y MOVILIARIO ESCOLAR EN DIFERENTES ESCUELAS, R
		2										2	613	3596000	3537513.86	2994830.42	327010.33	327010.33	327010.83	327010.83			CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO Y CANCHA DE DEPORTES
21	14	1	2025	2	33 1		5 FORTAMUN		1	0	0	1	441	0	4543119.71	4325240.47	4325240.47	4325240.47	4325240.47	4325240.47			OBRAS REFERENTE A OBRAS DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA Y RED ELECTRICA
		2												14499993	14501406.9	13069338.6							PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CALEN
		2										1	246	150000	100000	50000	0	0	0	0			ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
		2										1	249	180000	100000	50000	0	0	0	0			ADQUISICION DE PINTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA
		2										1	311	990000	990000	810000	802831	802831	802831	802831			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO Y POZOS
		2										1	328	450000	591600	591600	591600	591600	591600	591600			RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO
		2										1	392	25000	25000	25000	0	0	0	0			PAGO A CNA
		2										2	612	251283.68	910484.72	910484.72	910484.72	910484.72	910484.72	910484.72			OBRA REFERENTE AL DESMANTELAMIENTO DEL MERCADO DEL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, MEJORAMIE
		2																					PINTURA]
		2										2	614	180000	510217.32	530217.32	530217.32	530217.32	530217.32	530217.32			MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA A BASE DE PINTURA EN GUARNICIONES EN LAS CALLES DE LA
		2										2	616	450000	171660	25000	0	0	0	0			OBRA REFERENTE A CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN
		2										1	853	220000	171660	25000	0	0	0	0			APORTACION AL CERESO
		2										2	541	650000	100000	25000	0	0	0	0			ADQUISICION DE UNIDAD VEHICULAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA
		2										1	441	1041959.32	655940.96	157200.13	0	0	0	0			PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA Y CALEN
		2										2	624	0	241680	241680	241680	241680	241680	241680			ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
 AMIXTLAN, PUE
 2024-2027

